

**Пояснительная записка
о фактическом выполнении инвестиционной программы ООО «СИСТЕМА» в разрезе
инвестиционных проектов с обоснованием причин отклонений и несвоевременного
выполнения программных мероприятий за 2025 год**

Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве 30.07.2020 (ОГРН – 1207700265904). Основным видом деятельности ООО «СИСТЕМА» является оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. ООО «СИСТЕМА» является территориальной сетевой организацией и осуществляет регулируемый вид деятельности в сфере электроэнергетики по передаче электрической энергии на территории города Москвы с 01 января 2021 года (Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы № 409-ТР от 21.12.2020 года). С 2022 года осуществлен переход на первый долгосрочный период, долгосрочные параметры регулирования которого установлены на период с 2022 по 2026 год (Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы № 475-ТР от 21.12.2021 года).

Инвестиционная программа ООО «СИСТЕМА» на 2025-2031 годы утверждена приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТД-455/25 от 25.11.2025 г. (далее – ИПР).

Общий объем финансирования ИПР на 2025–2031 годы составляет 132,00 млн руб. с НДС, в том числе на 2026 год – 114,55 млн руб. с НДС. Источником финансирования ИПР является амортизация основных средств, учитываемая в тарифах на услуги по передаче электрической энергии. Плановые объемы финансирования и натуральные показатели проекта ИПР приведены в таблицах:

№ п/п	Наименование источника финансирования	Объем финансирования на 2025–2031 годы, млн руб.							
		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	Итого 2025-2031 годы
1	Амортизация основных средств, учитываемая в тарифах на услуги по передаче электрической энергии	-	95,461	1,133	2,440	4,235	3,963	2,773	110,003
2	Возврат НДС	-	19,092	0,227	0,488	0,847	0,793	0,555	22,001
3	Итого по ИПР	-	114,553	1,359	2,927	5,082	4,755	3,327	132,004

№ п/п	Наименование показателя	Натуральные показатели (ввод объектов электросетевого хозяйства)							
		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	Итого 2025-2031 годы
1	Трансформаторная мощность, МВА	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Протяженность ЛЭП, км	-	0,125	0,085	0,205	0,070	0,110	0,070	0,665
3	Прочие, шт.	-	4	-	-	-	-	-	4

В связи с отсутствием в утвержденной инвестиционной программе инвестиционных проектов, реализация которых запланирована на 2025 год, фактический объем финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам ИПР в 2025 году составил 0 млн. рублей, фактический объем освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам ИПР – 0 млн. рублей, ввод основных средств по инвестиционным проектам ИПР – отсутствует.

ООО «СИСТЕМА» не заключало в 2025 году договоров на оказание услуг (выполнение работ по мероприятиям) для реализации инвестиционной программы и не имеет завершенных

инвестиционных проектов, по которым оформлены акты ввода в эксплуатацию объектов основных средств, в связи с чем первичная документация, подтверждающая стоимость и объемы выполненных работ, в том числе акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акты приемки-передачи объекта основных средств по формам № ОС-1, № ОС-3, акты приемки законченного строительством объекта по формам № КС-11, № КС-14, разрешения на ввод в эксплуатацию, платежные поручения и пр. отсутствует.

Технологический и ценовой аудит отчета о реализации инвестиционной программы не осуществляется в связи с тем, что его проведение регламентируется постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 № 382, приказом Правительства Москвы от 25.11.2015 № 129, согласно которым технологический и ценовой аудит осуществляется в отношении проектов электроэнергетики, финансируемых за счет средств федерального бюджета и (или) за счет средств бюджета города Москвы с использованием механизма федеральной и региональной инвестиционной программы, а также за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ.

Заемные средства (кредиты) для целей реализации инвестиционной программы не привлекались.

Инвестиционные проекты, предусмотренные государственными программами развития города Москвы, не утверждены.

Генеральный директор



Исупов А.А.